

Capítulo 12.2		Región Chorotega			
Meta 1:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil del Proyecto Javillo de Nandayure al cierre del primer semestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto Javillo de Nandayure al cierre del primer semestre	0	100%	0	0
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Oficio de entrega del perfil a la dirección y oficio de entrega del perfil a los beneficiarios.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se realizaron aforos en la posible fuente de agua en conjunto con la oficina de extensión del MAG de Nandayure. Se entregó el perfil a los beneficiarios en reunión celebrada en la escuela de Javillo.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Seguimiento conjunto con el MAG para la elaboración de este perfil.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria: Durante el resto del año se le dará seguimiento al grupo, ya que solicitaron ampliar el número de beneficiarios.					

Meta 2:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para el proyecto Naranjal y Tronadora al cierre del año y para los proyectos Agua Fría y Montano de Bagaces realizar el 100% de las acciones para presentar tramite de viabilidad ambiental y concesión de agua al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto Agua Fría, Montano de Bagaces, Naranjal y Tronadora al cierre del año	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Enviar el cronograma de actividades para la gestión de la organización del Proyecto Agua Fría, Montano de Bagaces, Naranjal y Tronadora				
Acciones realizadas del avance de la meta	Montano: Se presentó el formulario D1 a la SETENA y la concesión de aguas a Minae. Agua Fría se presentó la concesión de aguas a Minae, se está en proceso de recolección de información para presentar el D1. Tronadora se presentó la inscripción de la SUA a la dirección de aguas.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Ayuda de las Sociedades de agua, sobre todo con el pago de arqueólogo para el D1.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	En cuanto a Naranjal, dada que la meta para este año se planteó antes de la finalización del perfil se desconocía si el proyecto era viable. Como se requerían 3 bombas para impulsar el agua hasta el sitio del proyecto no se recomienda seguir por el momento.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	Montano:100% Agua Fría: 65% Tronadora: 100% Naranjal: 0%				
Nota aclaratoria: Para seguimiento y evaluación se deberá considerar que al cierre del año la meta es contar con la finalización de la gestión de organización en los Proyectos Naranjal y Tronadora pero en los proyectos Agua Fría y Montano de Bagaces la meta consiste en finalizar acciones para presentar tramite de viabilidad ambiental y concesión de agua.					

Meta 3:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de diseño, del Proyecto La Urraca.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de diseño del Proyecto La Urraca al cierre del año	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Oficio de entrega del informe de diseño a la dirección.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se realizaron reuniones con funcionarios del INDER dado que debían facilitar información para el proyecto, se hizo un diseño para 60 ha, sin embargo en coordinación con el INDER y dirección de aguas, se logró que se amplié la concesión de los pozos por lo que se rediseño para 90 ha.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La importancia que tiene un proyecto de riego de 90 ha en la zona de Carrillo con la apertura del mercado regional.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria: Ninguna					

Meta 4:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100% de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto La Urraca al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto La Urraca al cierre del año	0	0	0	100% (P Urraca)
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
evidencia del avance de la meta	Convenio Firmado entre el INDER y el SENARA. (25 de Julio) Oficio de entrega del convenio de INDEP a el Sr. Marvin Chaves de INDER.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Dado que ya se concluyó el informe de diseño, y que ya se venía trabajando con el INDER la creación del convenio específico, se espera que se firme dentro de los actos protocolarios para las actividades del 25 de Julio.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Necesidad del proyecto por parte del sector agropecuario por la entrada en operación del mercado regional.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	95%				
Nota aclaratoria: Pendiente la firma para el 25 de julio.					

Meta 5:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Jilgueros al cierre del primer semestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Jilgueros	0	0	100%	0
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Acta de recepción del proyecto				
Acciones realizadas del avance de la meta	Que el día 17 de enero se dio la orden de inicio, se contaba con 80 días naturales. Para el 6 de abril ya el proyecto estaba concluido sin embargo no se pudo recibir hasta el 23 de mayo, debido a que línea eléctrica instalada por el INDER en la caseta de bombeo no cumplía con los requerimientos de la bomba, por lo que fue necesario esperar a que se cambiara toda la acometida eléctrica desde el medidor hasta el centro de carga.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	El buen tiempo, el equipo de trabajo. El hecho de tener que entregar informes de avance mensuales al INDER.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria: Queda pendiente el finiquito del convenio específico, se espera que se firme en Julio.					

Meta 6:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100% en la ejecución de las obras de los proyectos de riego El Escobio, Guayabo, San Bernardo y Miravalles	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras de los Proyectos El Escobio, Guayabo, San Bernardo y Miravalles	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjuntan los oficios de apertura de las contrataciones				
Acciones realizadas del avance de la meta	Para todos los proyectos ya se presentaron los oficios de apertura de las contrataciones.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Los tiempos de repuesta para revisión de carteles, revisión de la oferta en la parte legal, contratos. Dado los plazos es indispensable que la orden de inicio de El Escobio se de en el mes de Julio a más tardar.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Se depende de la administración y legal.				
Porcentaje de avance de la meta	Guayabo: Orden de inicio 1 Julio. El Escobio: En adjudicación de ofertas. San Bernardo: Recepción de ofertas. Miravalles: En apertura.				
Nota aclaratoria: Ninguna					

Meta 7:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Identificar nuevas ideas de proyectos en la región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año.	0	0	0	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Carta de productores de la zona de Buena Vista.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Como parte de las metas para el 2020 y de la coordinación interinstitucional se plantean proyectos con el INDER para el 2020, como realizar perfiles a finca Alemania y Valle Real.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La gran necesidad de agua en la zona, que se enfrenta a sequias cada vez menos espaciadas en el tiempo.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria: La oficina regional realizará un informe trimestral dirigido a la Dirección INDEP, en el cual reportará todas las acciones realizadas, reuniones de coordinación y representación realizadas con las instituciones del sector en el trimestre, fechas, acuerdos adoptados, convenios, alianzas, programas o proyectos, iniciativas que surgen producto de esa coordinación, con el fin de evidenciar y valorar los resultados de esta gestión y mejorar la toma de decisiones.					

Meta 8:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr en un 100% la ejecución de obras de mejora en la operación del Proyecto Santa Clara.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de mejora en la operación del Proyecto Santa Clara	0	0	0	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
evidencia del avance de la meta	Oficio de apertura de la contratación				
Acciones realizadas del avance de la meta	Una vez que fue aprobado el presupuesto extraordinario, se procedió a solicitar la certificación de contenido presupuestario, para presentar el oficio de apertura para la contratación.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Necesidad de los agricultores por operar de manera adecuada el proyecto.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
<p>Nota aclaratoria: Esta meta se incluyó en el Presupuesto extraordinario 01-2019 por lo que se ajustó el Plan Presupuesto de la Unidad se incrementa en 8 millones y se incluyó este documento. Este proyecto se ejecutó con recursos de la CNE. Se construyó en 2017, sin embargo antes de la entrega formal a los productores, el proyecto sufrió daños por la tormenta NATE, estos fueron reparados en el 2018 con fondos de CNE, en este momento se requiere adicionar recursos para mejorar la eficiencia en el sistema. Consiste en crear un sistema de medición de caudal para tomar decisiones en cuanto la operación del sistema, por cuanto el cambio climático y las sequías en la región podrían reducir el caudal que se entrega con el proyecto (sistema de riesgo instalado).</p>					
<p>Ver Anexo 12.2 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación.</p>					