

Capítulo :12.5		Región Central Oriental			
Meta 1:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % de avance en la realización de las actividades del Perfil de los Proyectos de riego Yerbabuena y El Portón Del Rodeo.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego Yerbabuena al cierre del año.	0	0	50 %	50%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Cronograma de actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego Yerbabuena				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria: Ninguna					

Meta 1:	Indicador 2	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % de avance en la realización de las actividades del Perfil de los Proyectos de riego Yerbabuena y El Portón Del Rodeo.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego El Portón Del Rodeo al cierre del año.	0	0%	50%	50%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Cronograma de actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego El Portón Del Rodeo				
Acciones realizadas del avance de la meta	Reunión con productores y levantamiento con GPS, recopilación de planos				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Nivel de coordinación con la SUA				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	20%				
Nota aclaratoria: Ninguna					

Meta 2:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para los proyectos de riego Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de riego Yerbabuena al cierre del año	0	0%	50%	50%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. Constitución de la SUA, Obtención de la viabilidad Ambiental y presentación de la solicitud de concesión de aguas. Se adjuntan comprobantes.				
Evidencia del avance de la meta	Publicación de edicto del trámite y obtención de la concesión de agua Expediente N° 18719-A Adjunto SUA Yerbabuena. En el caso de El Portón De El Rodeo se logró la aprobación de la viabilidad ambiental mediante la Resolución N° 863-2019-SETENA y obtención de la concesión de agua Expediente N° 18714-A.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Tramite de la concesión de agua, gestión de admisibilidad de expediente.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Disposición de personal regional en la gestión de la meta.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100				
Nota aclaratoria:					

Meta 2:	Indicador 2	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para los proyectos de riego Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de riego El Portón Del Rodeo al cierre del año	0	0	50%	50%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. Cumplimiento de la meta en el 100%.				
Evidencia del avance de la meta	En el caso de El Portón De El Rodeo se logró la aprobación de la viabilidad ambiental mediante la Resolución N° 863-2019-SETENA y obtención de la concesión de agua Expediente N° 18714-A.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Trámite de la concesión de agua, gestión de admisibilidad de expediente.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Disposición de personal regional en la gestión de la meta.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria:					

Meta 3:	Indicador 3	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100% de avance en la realización de las actividades de elaboración del Estudio de Factibilidad de los proyectos Tablón de El Guarco, Yerbabuena y El Portón Del Rodeo al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades elaboración del Estudio de Factibilidad de los proyectos Tablón de El Guarco, Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año.			50%	50%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Los cronogramas de actividades para la elaboración del Estudio de Factibilidad de cada uno de los siguientes proyectos: Tablón de El Guarco, Yerbabuena y El Portón De El Rodeo				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria: Se refiere a las actividades de diseño, informe complementario, conclusión del estudio de los proyectos.					

Meta 4:	Indicador 4	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100% de avance en el diseño de 217 reservorios y de los sistemas de medición de agua de las fuentes del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago – sector Llano Grande y Tierra Blanca al segundo trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de los estudios preliminares de Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago – sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del segundo trimestre.		100%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Diseño de reservorios y de los sistemas de medición de agua de las fuentes del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago – sector Llano Grande y Tierra Blanca al cuarto trimestre		0%		100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. SE logró un avance significativo en el avance de la meta.				
evidencia del avance de la meta	Se adjunta informe del proyecto y unas viabilidades				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se sacaron las contrataciones de impermeabilización de 46 reservorios existentes, la contratación de los estudios de suelos, la topografía de 64 reservorios, el diseño de 64 reservorios y el trámite de viabilidad ambiental de 37 reservorios nuevos, de los cuales se obtuvo la viabilidad ambiental de 30.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Apoyo de la Dirección de INDEP y la disposición del personal asignado.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Le lentitud de los procedimientos de contratación y la alta carga de trabajo para el escaso personal regional y de INDEP:				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Este proyecto ha generado una expectativa muy alta por los resultados esperados al punto que ya tenemos solicitudes que nos llevan a plantear una ampliación de este proyecto con el INDER				
Porcentaje de avance de la meta	35%				
Nota aclaratoria:					

Meta 5:	Indicador 5	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento de los Proyectos Tablón del Guarco y las Joyas al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento de los proyectos Tablón del Guarco al cierre del año				100%
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto Las Joyas al cierre del año				100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. Se presentó el perfil del proyecto a la SUA de Tablón, pero ellos han tenido una respuesta muy débil por lo cual difícilmente se cumpla esta meta. En el Caso del Proyecto de riego Las Joyas se logró que el SENARA asignará el financiamiento requerido y se iniciaron los procesos de contratación de las obras.				
Evidencia del avance de la meta	Presupuesto extraordinario aprobado y aperturas de procedimientos de contratación de obras				
Acciones realizadas del avance de la meta	Gestión interna de recursos, presupuesto extraordinario y aperturas de procedimientos de contratación de obras.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Colaboración interna en la asignación de recursos y mística de trabajo del personal regional y del Dirección de INDEP				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	Para Tablón 10% y para Las Joyas 100%				
Nota aclaratoria:					

Meta 6:	Indicador 6	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto San Miguel al cierre del tercer trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de los dos procesos de contratación administrativa del Proyecto San Miguel al cierre del primer trimestre.	27%			
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto San Miguel al cierre del tercer trimestre.		32%	68%	
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta					
Acciones realizadas del avance de la meta	Continuación del trámite de contratación, actividades pre construcción con empresas, beneficiarios, Municipalidad de Paraíso, Consejo Municipal de Tucurrique.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Trabajo coordinado con los diferentes actores.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Atraso en el proceso de contratación de las obras.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100% en el proceso de contratación y 35% en la ejecución de las obras				
Nota aclaratoria:					

Meta 7:	Indicador 7	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Rio Guayabo al cierre del tercer trimestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para las dos contrataciones administrativas del Proyecto Rio Guayabo al cierre del primer trimestre.	16%			
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Rio Guayabo por trimestre.		32%	51%	17%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. Rediseño, aprobación de planos por el CFIA, apertura del procedimiento de contratación de las obras.				
Evidencia del avance de la meta	Apertura del procedimiento de contratación de las obras. 2019LA-000012-0018800001 número SICOP de la contratación				
Acciones realizadas del avance de la meta	Rediseño, aprobación de planos por el CFIA, apertura del procedimiento de contratación de las obras, visita pre oferta con empresas, análisis técnico de ofertas.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Trabajo en equipo				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Carga de trabajo del personal relacionado				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	80% en el proceso de contratación y 0% en la ejecución de las obras				
Nota aclaratoria:					

Meta 8:	Indicador 8	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Pílon de Azúcar al cierre del cuarto trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de los procesos de las dos contrataciones administrativas del Proyecto Pílon de Azúcar al cierre del segundo trimestre.		69%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Pílon de Azúcar al cierre del cuarto trimestre.		32%	51%	17%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta. Gestión de la concesión de agua por la oposición del ICE, con diputados, la Dirección de Aguas, el Ministro del MINAE y la Presidenta ejecutiva del ICE.				
Evidencia del avance de la meta	Notas relacionadas con la gestión.				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Por efecto del fenómeno del niño el ICE se opuso.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Gestión política que rindió frutos y en el mes de julio se le otorgara la concesión y sacaremos la contratación de las obras.				
Porcentaje de avance de la meta	0				
Nota aclaratoria:					

Meta 9:	Indicador 9	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre cuarto trimestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de la Automatización y mejoras del proyecto de riego en PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre del segundo trimestre.		42%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre del cuarto trimestre				100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Contrato para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE RIEGO SUBSECTOR LAS AGUAS, numero de licitación en SICOP (2019LA-000007-0018800001).				
Acciones realizadas del avance de la meta	Procedimiento de contratación e inicio de obras.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Disposición del personal en la gestión de estas metas.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100% en contratación y 80% en ejecución de obras				
Nota aclaratoria:					

Meta 10:	Indicador 10	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto Suministro e instalación de equipo de riego parcelario y mejoras del PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor al cierre del cuarto trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las tres contrataciones administrativas de la Automatización, mejoras y equipo de riego parcelario del proyecto PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor al cierre del segundo trimestre.		42%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto				100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	4 contrataciones adjudicadas: 2019LA-000008-0018800001 "MEJORAS AL PROYECTO DE RIEGO YAS-LA FLOR", Partida 1: SERVICIO EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA (incluye obras de concreto y la de tuberías y ampliación de automatización), Mejoras en la impermeabilización de dos reservorios en el proyecto de riego zona norte y este de Cartago sector Cervantes Paraíso subsector Yas La Flor y Construcción de loza perimetral en dos reservorios en el proyecto de riego zona norte y este de Cartago sector Cervantes Paraíso subsector Yas La Flor. Por los recursos disponibles se realizó una gestión de recursos adicionales para el sistema parcelario al INDER, el cual se incorporará en el POI 2020. Se adjunta solicitud de recursos.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Gestión de las contrataciones y gestión de recursos adicionales con el INDER.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Disposición del personal al trabajo bajo presión a pesar de la carga de trabajo.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	De los procesos de contratación se está al 30% del 42% programado, pero hay 2 contrataciones adicionales que estuvieron contempladas en la formulación del POI 2019.				
Nota aclaratoria:					

Meta 11:	Indicador 11	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Llano Grande al cierre cuarto trimestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de la Automatización y mejoras PRZNEC Llano Grande segundo trimestre.		67%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto PRZNEC Llano Grande al cierre cuarto trimestre				100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se sacaron tres contrataciones: Se ejecutaron las dos de tubería y obras en diciembre del 2018 y para el 2019 quedó la siguiente: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO DE RIEGO ZONA NORTE Y ESTE DE CARTAGO SECTOR LLANO GRANDE, Número de solicitud de contratación en el SICOP 0062019001700076. En la misma se presentó un atraso por un cambio en el requerimiento de recursos, los cuales fueron incorporados en primer presupuesto extraordinario del año 2019.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Rediseño de la propuesta técnica y Apertura del procedimiento de contratación				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	El trabajo en equipo en la Dirección INDEP				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Lentitud del proceso de contratación				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	30% en el proceso de contratación SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO DE RIEGO ZONA NORTE Y ESTE DE CARTAGO SECTOR LLANO GRANDE, Número de solicitud de contratación en el SICOP 0062019001700076				
Nota aclaratoria:					

Meta 12:	Indicador 12	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Concluir el 40% del proceso de contratación de la impermeabilización de 89 reservorios del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del cuarto trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización del proceso de contratación administrativa de la impermeabilización de 89 reservorios del proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del cuarto trimestre.				47%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Diseño de 64 reservorios y tramite ambiental de 30 y viabilidad obtenida de 13				
Acciones realizadas del avance de la meta	Diseño de 64 reservorios y tramite ambiental de 30 y viabilidad obtenida de 13				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Trabajo en equipo con el personal regional y el Regente ambiental Marlon Marín				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Lo tedioso de conforma los expedientes para los tramites ambientales, ya que la información de fincas y planos aportada por los productores es muy errática.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Contratación de personal por servicios especiales				
Porcentaje de avance de la meta	62.5 % del 40% programado para este año lo que representa un avance del 51,7%.				
Nota aclaratoria:					

Meta 13:	Indicador 13	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Realizar el seguimiento y apoyo técnico a la SUA en el proyecto PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor y Subsector Las Aguas.	Cantidad de proyectos con seguimiento y apoyo técnico a la SUA realizado al cierre del año	25	25	25	25
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Seguimiento del funcionamiento del sistema de monitoreo y control, apoyo en reparaciones, acompañamiento en el proceso de operación y mantenimiento.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Seguimiento del funcionamiento del sistema de monitoreo y control, apoyo en reparaciones, acompañamiento en el proceso de operación y mantenimiento.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	El buen nivel de coordinación y comunicación con la SUA				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria: En este periodo también se le dio apoyo a la las SUAS Llano Grande, Rio Reventado, El Rodeo, Sanatorio Durán, Turrusal Los Comunes, Quebrada Pavas y San Cristóbal Norte.					

Meta 14:	Indicador 14	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr la identificación de dos nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año.			1	1
	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados	1	1	1	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se identificaron tres nuevos proyectos (El Porvenir de La Suiza de Turrialba, Torito de Santa Cruz de Turrialba y La pastora de Santa Cruz de Turrialba). Se tiene una solicitud de 7 organizaciones de productores de Pacayas de Alvarado.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Asesoría en constitución a la SUA El Porvenir de La Suiza de Turrialba				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Presencia institucional en la Zona y nivel de coordinación interinstitucional.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	150% en el indicador 1 y 50% en el indicador 2				
Nota aclaratoria: Esta meta se fundamenta en los Artículos del 1 al 7 del Manual de Procedimientos para la Gestión de Proyectos de Riego y Drenaje. "Artículo 1: El SENARA por medio de sus Coordinadores regionales identificará las necesidades u oportunidades de desarrollo de proyectos de riego o drenaje que se originen en su región. Una vez identificado un proyecto, el Coordinador regional procederá a abrir un expediente, donde se incorporarán todos los documentos que se generen". Permite medir la gestión que realiza durante el periodo la oficina regional para identificar posibles proyectos de riego y drenaje en las zonas.					

Meta 15:	Indicador 15	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100% en la ejecución de las obras del Proyecto Las Joyas	Porcentaje de avance obtenido en la realización de los dos procesos de contratación administrativa del Proyecto Las Joyas al cierre del año		100%		
	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Las Joyas al cierre del tercer trimestre.				100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se realizaron dos procedimientos de apertura de contratación de las obras. Falta rediseñar el sistema parcelario para sacar su contratación.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se realizaron dos procedimientos de apertura de contratación de las obras. Falta rediseñar el sistema parcelario para sacar su contratación.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Disposición del personal de INDEP				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	50% en el indicador 1.				
<p>Nota aclaratoria: Meta incluida en el presupuesto extraordinario 01-2019 aprobado mediante oficio SENARA-INDEP-RCOR-037-2019 la Región Central Oriental (RCOR) solicita la incorporación de recursos extraordinarios para dar contenido a una meta nueva que es la construcción del proyecto de riego Las Joyas, ubicado en el Asentamiento Campesino El Almendro en el poblado de Las Mesas, Distrito Santiago, Cantón Paraíso, Provincia Cartago, para el beneficio de 18 familias de pequeños agricultores. Este proyecto ya cuenta con todos los permisos y aprobaciones técnicas y se ejecutara en este periodo presupuestario 2019. (PT 5 Bienes Duraderos. 3-01- 12-1-000-375-5-02-07 Instalaciones). La programación de la meta es errónea..</p>					

Ver Anexo 12.5 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación