

Capítulo : 12.7		Región Pacífico Central			
Meta 1:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 27 % de avance en la elaboración de los perfiles de los proyectos	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil	0	0	0	27%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Enviar cronograma de las actividades para la elaboración de los perfiles de proyectos				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
<p>Nota aclaratoria: En esta meta no se tenía pendiente ninguna solicitud de elaboración de perfiles por lo que no se programó nada. Sin embargo, existe la posibilidad de elaborar un perfil de un proyecto llamado CoopeLagos y para otro llamado Velázquez.</p>					

Meta 2:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 24% de avance en la gestión de la organización para el proyecto San Luis y en el proyecto Santa Fe al cierre del año 2019.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización de los Proyectos San Luis y Santa Fe al cierre del año 2019	6%	6%	6%	6%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Enviar el cronograma de las acciones para realizar las actividades para la gestión de la organización de los Proyectos San Luis y Santa Fe.				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>Santa Fe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza giras para realizar aforos de la quebrada y reuniones con el subsector peninsular para definir futuro del proyecto Santa Fe. 2. Se conforma la Sua y se tramita ante el departamento de Aguas. <p>San Luis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza gira a Monteverde para coordinar con funcionarios de la agencia del Mag una reunión con productores. Reunión con Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo. 				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La quebrada fuente del proyecto Santa Fe se secó en el verano, por lo que implica que no se puede continuar con el proyecto de riego, hasta no buscar otra alternativa técnicamente viable. En el proyecto San Luis el agente de extensión se pensionó y no lo han podido sustituir por las nuevas condiciones de salario y el técnico renunció y se trasladó a otra región, por lo que no hay ningún funcionario que nos ponga en contacto con los productores.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	En el caso de Santa Fe no hay alternativas viables. En el caso de San Luis se va a tener que realizar las gestiones directamente con los productores, el problema es que hay mucha oposición de los ambientalistas lo que dificulta el trabajo con los productores.				
Porcentaje de avance de la meta	5%				
Nota aclaratoria: Proyecto de riego San Luis de Monteverde y para el proyecto de riego Santa Fe de Cobano se realizarán las siguientes actividades: Conformación de la SUA, Conformar expediente a SETENA, Tramite de Viabilidad Ambiental a SETENA					

Meta 3:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 72 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto Playón Vasconia al cierre del año 2019	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto Playón Vasconia al cierre del año 2019	0	0	0	72%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Enviar el cronograma de las actividades para realizar la gestión de financiamiento del proyecto Playón Vasconia. (Oficio SENARA-GG-MEM-0190-2018)				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>1. Fuente de financiamiento identifica y negociada (Mag)</p> <p>2. Fondos transferidos al Senara por parte del MAG: Se logra financiar 890 millones con el Mag para licitar la primera Etapa, 176 millones para San Rafael Sardinal y 50 millones de Bajo Caliente (Oficio SENARA-GG-MEM-0190-2018).</p> <p>1. Fuente de financiamiento identifica y negociada (Inder) Se logra la aprobación regional del Inder para financiar la segunda etapa por un monto de 303 millones, y 220 millones para II Etapa Dulce Nombre Paquera. Queda pendiente hacer el convenio y firmarlo.</p>				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La gestión regional con las organizaciones de productores para que realizaran solicitudes al sector agropecuario y al Ministro de Agricultura y lograr el apoyo al proyecto.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	80%				
Nota aclaratoria:					

Meta 4:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la ejecución de las actividades para la contratación administrativa de los Proyecto San Rafael Ojo de Agua, San Rafael Sardinal, San Jerónimo y Río Negro al cierre del primer trimestre del año 2019.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la contratación administrativa de los Proyectos San Rafael Ojo de Agua, San Jerónimo y Río Negro al cierre del primer trimestre del año 2019	0	100%	0	0
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
evidencia del avance de la meta	Enviar cronograma de la realización de las actividades para la contratación administrativa de los Proyectos San Rafael Ojo de Agua, San Jerónimo y Río Negro				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se concluyeron satisfactoriamente las tres contrataciones adjudicándolas sin contratiempos. Orden de compra Sicop-044-18, Sicop-043-18,Sicop 050-19.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	No hubo apelaciones a las contrataciones y además el sistema de compras SICOP.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	100%				
Nota aclaratoria: Se refiere a ejecutar las siguientes actividades: de Gestión de la adjudicación y formalización del contrato. Finalizar las contrataciones de los Proyectos de riego San Rafael Sardinal, San Rafael Ojo de Agua, San Jerónimo y Río Negro. Se refiere a ejecutar las siguientes actividades: de Gestión de Junta Directiva y de la Gestión de la adjudicación y formalización del contrato					

Meta 5:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100% en la ejecución de las obras de reconstrucción los proyectos de riego Playón Vasconia, S. Rafael Sardinal, Bajo Caliente	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras de reconstrucción de los Proyectos San Rafael Sardinal, Playón Vasconia y Bajo Caliente al cierre del cuarto trimestre del año	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
evidencia del avance de la meta					
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>Proyecto San Rafael Sardinal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión de la orden de inicio. 2. Ejecución de las obras: Se inicia la construcción del proyecto San Rafael Sardinal y se terminó la construcción de la obra de toma, desarenador, instalación de toda la tubería de 250 mm y la construcción del ramal 1 además de que se colocaron muchas de las válvulas de aire. 				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	<p>Proyecto San Rafael Sardinal: El invierno comenzó muy fuerte lo que encareció el costo de transporte de los materiales y se tuvo que arreglar muchas veces el camino. El sitio de toma tiene un acceso muy difícil y demasiado alejado de la carretera.</p> <p>Proyecto Playón Vasconia: no se va a poder iniciar la construcción por motivo de permisos de paso para un tramo de la tubería y además que la licitación es pública y se lleva un año entero para cumplir con el proceso. Esta meta no fue formulada regionalmente ya que no se podía cumplir, desconozco quien la incluyó.</p> <p>Proyecto Bajo Caliente: este proyecto no se puede hacer porque no tiene concesión ni alcanza la plata, se tramita solicitud para trasladar los fondos al proyecto Dulce Nombre I Etapa que si se puede construir. (Oficio Indep-RPC-015-2019). De ser autorizado por la gerencia se iniciarán los trámites de licitación y luego la construcción.</p>				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	50%				
Nota aclaratoria:					

Meta 6	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Realizar la gestión para el seguimiento y coordinación de los proyectos con organizaciones e instituciones	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados	1	1	1	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
evidencia del avance de la meta	Oficio RPC-010-2019 y RPC-026-2019				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se elaboran y entregan dos informes trimestrales.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria:					

Ver Anexo 12.7 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación.