Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	Los usuarios de agua para riego y piscicultura en el DRAT recibirán un servicio en cantidad, calidad y oportunidad que les permitirá una producción más segura en un marco de variabilidad y cambio climático
Objetivos Estratégicos:	• Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional. • Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional. • Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.

Dirección: **Distrito de Riego Arenal Tempisque**
Unidad: **Dirección DRAT** **Director:** **Nelson Brizuela Cortés**

Objetivo General del DRAT	Objetivo Específico	Meta									Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (₡)	Presupuesto ejecutado (₡)	Presupuesto 2019 (colones)
		Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance I	II	III	IV						
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Propiciar el análisis y valoración de la calidad del servicio de riego y otros usos suministrado a los usuarios(as) para aplicar mejora continua, conforme a las necesidades del sistema y de los usuarios (as) y lograr el aprovechamiento y distribución óptima del agua.	Que se logre realizar un total de 56 muestreos para la medición de la calidad de agua del Sistema DRAT en los puntos programados (agua superficial y pozos)	Cantidad de muestreos de la calidad de agua del sistema realizados	Número de muestreos de la calidad del agua del sistema realizados	Calidad	unidad		28		28	Se efectuó la recolección de las muestras de agua a mediados del mes de mayo en 28 puntos de muestreo, se está a la espera de los reportes de resultados por el laboratorio como evidencia	28	50%	7.760.000,00	0,00	0
	Propiciar los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional que conllevan al Desarrollo del Sistema DRAT. que permitan la ejecución de la inversión y construcción de obras de riego primario, secundario, embalses, drenaje primario, piscicultura y otras alternativas de uso del agua, para brindar de una manera sostenible el servicio en la cantidad y calidad requerida por los usuarios(as) en la zona de influencia del DRAT.	Que se pongan bajo riego 300 nuevas hectáreas abastecidas por la Red Secundaria del Canal Sur Tramo II	Cantidad de nuevas hectáreas puestas bajo riego en los Subdistritos	Número de nuevas hectáreas puestas bajo riego	Eficacia	Unidad				300	396.12 Ha de Nuevas áreas incorporadas mediante resoluciones al padrón de usuarios de riego por gravedad y bombeo	396	1	394.020.816,53	52.103.624,59	13%
		Que se construya infraestructura secundaria para riego en el Sector Agrolajas	Número de kilómetros de canales secundarios construidos	Cantidad de kilómetros de canales secundarios construidos	Eficacia	Unidad				8,0	En vista de la falta de recursos, se estableció un convenio entre la empresa Taboga y SENARA, para la ejecución del ramal CS-32 y el canal CS-36. Por otra parte, se promovió una licitación abreviada, con recursos del remanente de PROGIRH, para la construcción de 2,0 km de canales en Agrolajas, la cual resultó infructuosa. Sin embargo, en una segunda promoción, se logró contratar a la Empresa Concretera Guanacasteca y Liberia S.A, para que en el segundo semestre del 2019, ejecute las obras de riego en Agrolajas. El 26 de junio de 2019 se ha dado la Orden de inicio al Contratista, el cual tiene un plazo de 90 días para ejecutar la obra. También se tiene en proceso una licitación abreviad, con recursos de INDER, para la construcción de 3,5 km de canales en Agrolajas, el cual se espera que en el mes de julio quede adjudicado.	5,5	28,0%	378.470.547,74	0,00	0,0
		Que se ejecute el 100% de las obras del trasvase de aguas del río Cañas al Canal Sur	Porcentaje de avance de las obras	Porcentaje	Eficacia	Unidad				100,0	Durante este primer semestre se tramitó la licitación abreviada N°2019LA-000002-0018800002, por medio de la cual se logró contratar a la empresa Concretera Guanacasteca y Liberia S.A, quien deberá ejecutar las obras entre los meses de agosto y diciembre de 2019. Para el primer semestre, se tiene cumplido al 100% con lo proyectado, al dejar en firme la contratación de la empresa constructora	100,0%	100,0%	350.000.000,00	0,00	0,0
									Sub total					**1.130.251.364,27**	**52.103.624,59**	5%
									Salarios					197.316.831,33	99.985.092,36	51%
									Total					**1.327.568.195,60**	**52.103.624,59**	4%