

Capítulo 12.8:		Región Huetar Norte			
Meta 1:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil del Proyecto de Riego Santa Ana en San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de Riego Santa Ana en San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón al cierre del año.	0%	30%	0%	0%
¿Cómo se valora la meta?	De acuerdo al programa por peso relativo definido en 2018 para la cantidad de acciones realizadas a junio 2019.				
Evidencia del avance de la meta	Archivo se llama PROGRAMACION POR PESO RELATIVO PROYECTO SANTA ANA				
Acciones realizadas del avance de la meta	Levantamiento de las tomas parcelarias y de la conducción principal además de los ramales (gestión inicial, levantamiento de información, reuniones de coordinación). Se inició con los cálculos preliminares. Seguimos en la búsqueda de una fuente de agua confiable. Reuniones con la SUA de Santa Ana que ya está debidamente conformada. De la elaboración del informe de perfil solo se ha montado la información cruda de campo en Excel y algunos cálculos preliminares..				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Se cuenta con los recursos económicos, insumos y tecnología necesarios para el normal desarrollo de las actividades inherentes a la formulación del perfil del proyecto.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La poca cantidad de personal dificulta un avance normal de las actividades a desarrollar.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Es poco lo que se puede hacer sin dejar de lado obligaciones contraídas producto de las mismas gestiones de la oficina regional.				
Porcentaje de avance de la meta	30%				
Nota aclaratoria: El perfil de Santa Ana debió desarrollarse el año pasado, sin embargo, el Ing. Especialista no pudo iniciar con los trabajos programados debido a las cargas de trabajo. Por esta razón se decidió iniciar con este antes de empezar con el Proyecto de San Francisco que además es un grupo de productores que pretendieron que se les incluyera en el proyecto de Modernización de Tres Esquinas, algo que no podía hacerse pues fue una petición a destiempo y por esa razón el grupo perdió el interés.					

Meta 2:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

Lograr que se constituya la Sociedad de Usuarios de Agua, en la gestión de la organización para el Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización para el Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas al cierre del año.	0	0	0	1
¿Cómo se valora la meta?	Ninguna.				
Evidencia del avance de la meta					
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
<p>Nota aclaratoria: Por la pérdida de interés de este grupo la oficina regional decidió darle un acompañamiento a la sociedad de usuarios del proyecto de riego Santa Ana en Colonia Trinidad, sin embargo, apenas se van a retomar los trabajos de campo con el Ing. Especialista por lo que ese acompañamiento se hará en el segundo semestre del 2019. Esta acción no se informará en términos de porcentaje si no más bien por el número de acciones que se realicen.</p>					

Meta 3:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

<p>Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Diseño del Proyecto "Modernización Proyecto Calle Rojas", en Peñas Blancas de San Ramón.</p>	<p>Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Diseño del Proyecto "Modernización Proyecto de Riego Abanico", en Peñas Blancas de San Ramón.</p>	<p>5%</p>	<p>98%</p>	<p>100%</p>	<p>0 %</p>
<p>¿Cómo se valora la meta?</p>	<p>De acuerdo al programa por peso relativo definido en 2018 para la cantidad de acciones realizadas a junio 2019.</p>				
<p>Evidencia del avance de la meta</p>	<p>El Archivo se llama "PROGRAMACIÓN POR PESO RELATIVO PROYECTO CALLE ROJAS"</p>				
<p>Acciones realizadas del avance de la meta</p>	<p>Gestión inicial del proyecto, Elaboración del informe de perfil, Ajustes y versión final de documento, Reunión interna INDEP, Planeamiento físico, Diseño, Dibujo e Informe de diseño. Nota se Adjunta borrador del proyecto, sin embargo, este puede sufrir cambios, por lo que NO representa el documento final <u>ya que el mismo está en revisión del Coordinador Regional.</u></p>				
<p>Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta</p>	<p>Contar con los recursos económicos es un punto a resaltar para el cumplimiento de la meta.</p>				
<p>Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta</p>	<p>El faltante de personal es una limitante constante para el volumen de información que se requiere procesar con el cumplimiento de las metas.</p>				
<p>Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:</p>	<p>Es poco lo que se puede hacer sin dejar de lado obligaciones contraídas producto de las mismas gestiones de la oficina regional.</p>				
<p>Porcentaje de avance de la meta</p>	<p>98%</p>				
<p>Nota aclaratoria: Como hubo atrasos importantes en la elaboración del proyecto Hídrico Multiuso Calle Rojas se decidió completar para este año ese Informe de Diseño y no la Factibilidad como se pretendía, porque por otro lado, las gestiones de financiamiento realizadas por la Sociedad de Usuarios de Abanico fracasaron con la embajada de Japón, lo que provocó que ese proyecto entrara en una fase de congelamiento y era más provechoso continuar con un diseño que estaba más activo y con potencial de financiamiento.</p>					

Meta 4:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

Realizar el seguimiento y apoyo técnico a la SUA en el Proyecto de Riego Abanico.	Cantidad de proyectos con seguimiento y apoyo técnico a la SUA realizado al cierre del año	1	0	1	0
¿Cómo se valora la meta?	NO se valora				
Evidencia del avance de la meta	Copia física o digital de la documentación que respalde la gestión realizada para concretar el seguimiento y apoyo técnico a la SUA en el Proyecto de Riego Abanico.				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria: Como a finales del año pasado se nos informó de que la embajada de Japón no iba a financiar el proyecto, esta meta quedó congelada y su espacio fue tomado para la realización de labores de coordinación institucional ordinarias para la búsqueda de nuevas ideas y otros.					

Meta 5:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

Aplicar revisión de la calidad y cantidad de agua captada por la SUA en el Proyecto de Riego Abanico para identificación de desviaciones en parámetros de sostenibilidad ambiental	Cantidad de proyectos con revisión aplicada sobre la calidad y cantidad captada por la SUA al cierre del año	1	0	1	0
¿Cómo se valora la meta?	NO se valora				
Evidencia del avance de la meta	Copia física o digital de la documentación que respalde la gestión realizada				
Acciones realizadas del avance de la meta					
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta					
Nota aclaratoria: Como a finales del año pasado se nos informó de que la embajada de Japón no iba a financiar el proyecto, esta meta quedó congelada y su espacio fue tomado para la realización de labores de coordinación institucional ordinarias para la búsqueda de nuevas ideas y otros.					

Meta 6:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año	0	1	1	0
¿Cómo se valora la meta?	Cantidad de Reuniones con grupos organizados y coordinación interinstitucional.				

Evidencia del avance de la meta	DOC. CON NOMBRE “REUNIÓN IDEA DE PROYECTO VALLE VERDE II” es lista de productores para un proyecto de Riego en Valle Verde de Aguas Claras de Upala
Acciones realizadas del avance de la meta	Reunión preliminar con un interesado y contacto “líder” de un grupo de 26 productores.
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de este tipo de acciones respaldado por la Dirección de Ingeniería de Proyectos. Además de la labor de coordinación interinstitucional.
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	No los hay
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	No las hay
Porcentaje de avance de la meta	100% con relación al semestre, o sea 1 meta cumplida para este semestre
<p>Nota aclaratoria: La reunión se da en el marco de la necesidad que sienten los productores producto de los efectos que provocan el cambio climático. El señor Joaquín Doderó llamó a oficinas centrales para pedir información de proyectos de riego y ahí se preocuparon por darle mi contacto.</p>	

Meta 6:	Indicador 2	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año.	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados	1	1	1	1
¿Cómo se valora la meta?	De acuerdo a las gestiones realizadas con grupos interinstitucionales.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjuntan cerca de 85 archivos atinentes a las gestiones realizadas en el marco de la coordinación interinstitucional				
Acciones realizadas del avance de la meta	Reuniones programadas, consultas del MAG, del Inder, Centro Agrícola Cantonal, inspecciones de fincas				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Se cuenta con los recursos económico necesario y con el respaldo de la Dirección de Ingeniería de Proyectos				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Quizás la falta de personal evita que tengamos una mayor cobertura y presencia en todos los cantones de la Región.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Por el momento no las hay				
Porcentaje de avance de la meta	100% con relación al semestre, o sea 1 meta cumplida por trimestre				
Nota aclaratoria: Existen algunas ideas de proyectos que están en fase de inicial por lo que no se reflejan todavía.					

Ver Anexo 12.8 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación